



PREFEITURA MUNICIPAL DE APUÍ
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO - SEMOB

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

FEVEREIRO/2023

RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NA ÁREA DO PA RIO JUMA

- **Objeto da Obra:** Contratação de empresa especializada para Recuperação de estradas vicinais na área do PA Rio Juma
- **Nome do Contratado:** ECOAGRO Comercio e Serviços LTDA
- **Local de Execução da Obra:**

VICINAL CONTEMPLADA	EXTENSÃO (KM)
VICINAL NOVO ARIPUANÃ/ESTRADA NOVA	21,49
VICINAL LACERDA	12,22
VICINAL CLÁUDIO LUIZ	12,34
VICINAL PLANALTO	14,16
VICINAL NOVA UNIÃO	13,63
VICINAL NOVA JERUSALÉM	16,41
VICINAL ARIPUANÃ/SULINO	32,92
VICINAL BRASIL NOVO	21,1
TOTAL	144,27

- **Origem do Recurso:**
729 Convênio Federal - Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA)
R\$ 1.383.552,65
729 Convênio Federal MDA - R\$ 9.714.333,66
Recurso Ordinário: R\$ 50.000,0
- **Modalidade de Licitação Contratada:** Concorrência
- **Número do Processo Licitatório:** 085/2020
- **Data de Início da Obra:** 23/07/2021 (ordem de serviço)
- **Data de Fim da Obra:** 25/06/2023 (contrato)
- **Valor Total da Obra:** R\$ 11.147.886,31
- **Valor Total Aplicado:** R\$ 5.473.293,30
- **Percentual total aplicado:** 49,10%
- **Percentual mensal aplicado:** 0%
- **Obs:** obra já está 100% concluída, o município até o momento não recebeu o repassa do recurso para realizar o pagamento.

CONCLUSÃO DA QUADRA COBERTA DA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO ALVARES CABRAL NO MUNICÍPIO DE APUÍ/AM DISTRITO DE SUCUNDURI

- **Objeto da Obra:** Conclusão da Quadra Coberta da Escola Municipal Pedro Alvares Cabral
- **Nome do Contratado:** Laris Engenharia LTDA



PREFEITURA MUNICIPAL DE APUÍ
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO - SEMOB

- **Local de Execução da Obra:** BR 230, Distrito de Sucunduri, Apuí - Am
- **Origem do Recurso:** Próprio
- **Modalidade de Licitação Contratada:** Tomada de Preço
- **Número do Processo Licitatório:** 059/2022
- **Data de Início da Obra:** 17/11/2022
- **Data de Fim da Obra:** 22/03/2023
- **Valor Total da Obra:** R\$ 977.889,43
- **Valor Total Aplicado:** R\$ 32.462,70
- **Percentual total aplicado:** 3,32%
- **Percentual mensal aplicado:** 0%
- **Valor aplicado no mês vigente:** 0

**CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS
SANITÁRIAS NO MUNICÍPIO DE APUÍ - AM**

- **Objeto da Obra:** Contratação de empresa para implantação de melhorias sanitárias, conforme Convênio FUNASA N° 0056/17, celebrado entre a Fundação Nacional de Saúde – FUNASA e o município de Apuí-AM, registrado no SICONV sob o n° 847913/2017
- **Nome do Contratado:** MS TERRAPLENAGEM EIRELI
- **Local de Execução da Obra:** Apuí-AM
- **Origem do Recurso:**
 1. 722/MS-FNS-Saneamento Básico – R\$ 344.360,43
 2. Recurso ordinário – R\$ 5.000,00
- **Modalidade de Licitação Contratada:** Tomada de Preço
- **Número do Processo Licitatório:** 008/2022
- **Data de Início da Obra:** 23/05/2022
- **Data de Fim da Obra:** 07/03/2023
- **Valor Total da Obra:** R\$ 349.360,43
- **Valor Total Aplicado:** R\$ 58.034,18
- **Percentual total aplicado:** 16,61%
- **Percentual mensal aplicado:** 0%
- **Valor aplicado no mês vigente:** 0

**CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NA VILA MATA – MATA
NO MUNICÍPIO DE APUÍ – AM**

- **Objeto da Obra:** Construção de uma unidade básica de saúde na vila Matá Matá, as margens da BR230, km 100, sentido Humaitá
- **Nome do Contratado:** LF Construtora e Terraplenagem EIRELI
- **Local de Execução da Obra:** BR 230, km 100, sentido Humaitá, Apuí – Am
- **Origem do Recurso:** Recurso ordinário



PREFEITURA MUNICIPAL DE APUÍ
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO - SEMOB

- **Modalidade de Licitação Contratada:** Tomada de Preço
- **Número do Processo Licitatório:** 093/2021
- **Data de Início da Obra:** 06/02/2022
- **Data de Fim da Obra:** 21/01/2023
- **Valor Total da Obra:** R\$ 376.983,01
- **Valor Total Aplicado:** R\$ 231.272,43
- **Percentual total aplicado:** 61,35%
- **Percentual mensal aplicado:** 0%
- **Valor aplicado no mês vigente:** 0

**CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL NA VILA MATA –
MATA NO MUNICÍPIO DE APUÍ /AM**

- **Objeto da Obra:** Construção de uma escola com 02 (duas) salas de aula de ensino fundamental no km 100, vila Matá Matá
- **Nome do Contratado:** LF Construtora e Terraplenagem EIRELI
- **Local de Execução da Obra:** BR 230, km 100, sentido Humaitá, Apuí-AM
- **Origem do Recurso:** FUNDEB 30%
- **Modalidade de Licitação Contratada:** Tomada de Preço
- **Número do Processo Licitatório:** 092/2021
- **Data de Início da Obra:** 09/02/2022
- **Data de Fim da Obra:** 21/01/2023
- **Valor Total da Obra:** R\$ 450.431,95
- **Valor Total Aplicado:** R\$ 335.528,62
- **Percentual total aplicado:** 74,49%
- **Percentual mensal aplicado:** 0%
- **Valor aplicado no mês vigente:** 0

**AMPLIAÇÃO E REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ANÍSIO FERREIRA
DA SILVA NO MUNICÍPIO DE APUÍ – AM**

- **Objeto da Obra:** Ampliação e reforma da unidade básica de saúde Anísio Ferreira da Silva
- **Nome do Contratado:** MS TERRAPLENAGEM EIRELI
- **Local de Execução da Obra:** Rua Dom Pedro, bairro São Sebastião, Apuí/AM
- **Origem do Recurso:**
 1. 735 – SUS/INVESTIMENTO R\$ 161.635,74
 2. Recurso ordinário R\$ 146.627,47
- **Modalidade de Licitação Contratada:** Tomada de Preço
- **Número do Processo Licitatório:** 065/2022
- **Data de Início da Obra:** 03/01/2023
- **Data de Fim da Obra:** 21/01/2023



PREFEITURA MUNICIPAL DE APUÍ
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO - SEMOB

- **Valor Total da Obra:** R\$ 308.263,21
- **Valor Total Aplicado:** R\$ 30.068,01
- **Percentual total aplicado:** 9,75%
- **Percentual mensal aplicado:** 9,75%
- **Valor aplicado no mês vigente:** R\$30.068,01

CONSTRUÇÃO DE DOIS CAMPOS SOCIETY COM ARQUIBANCADA E VESTIÁRIOS
NO MUNICIPI DE APUÍ /AM

- **Objeto da Obra:** Contratação de empresa para construção de 2 campos society de futebol com sanitário, vestiário e arquibancada, conforme termo de convênio n° 0021/2021 – FAAR e a Prefeitura Municipal de Apuí – am
- **Nome do Contratado:** ART.COM CONSTRUTORA E COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
- **Local de Execução da Obra:** Rua Rio de Janeiro, Bairro Comunicação, Apuí/AM
- **Origem do Recurso:**
 1. 272/CONVENIO ESTADUAL – R\$ 500.000,00
 2. RECURSO ORDINÁRIO – R\$ 18.682,98
- **Modalidade de Licitação Contratada:** Tomada de Preço
- **Número do Processo Licitatório:** 003/2022
- **Data de Início da Obra:** 11/04/2022
- **Data de Fim da Obra:** 27/02/2023
- **Valor Total da Obra:** R\$ 518.682,98
- **Valor Total Aplicado:** R\$ 393.465,92
- **Percentual total aplicado:** 75,86%
- **Percentual mensal aplicado:** 0%
- **Valor aplicado no mês vigente:** 0

REFORMA DO HOSPITAL EDUARDO E CONSTRUÇÃO DE DUAS GARAGENS
COBERTAS NO MUNICIPIO DE APUÍ – AM

- **Objeto da Obra:** Reforma do Hospital Eduardo Braga e construção de duas garagens cobertas
- **Nome do Contratado:** LFC DOS SANTOS EIRELI
- **Local de Execução da Obra:** Avenida Amazonas, bairro Comunicação, Apuí/AM
- **Origem do Recurso:**
 1. FES (FTI) 062 – R\$ 446.200,00
 2. FES (FUNDO A FUNDO) - R\$ 190.970,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE APUÍ
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO - SEMOB

3. Ordinário – R\$79.392,73

- **Modalidade de Licitação Contratada:** Tomada de Preço
- **Número do Processo Licitatório:** 066/2022
- **Data de Início da Obra:** 06/01/2023
- **Data de Fim da Obra:** 18/06/2023
- **Valor Total da Obra:** R\$ 716.562,73
- **Valor Total Aplicado:** R\$ 90.317,77
- **Percentual total aplicado:** 12,60%
- **Percentual mensal aplicado:** 0%
- **Valor aplicado no mês vigente:** 0

CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL NO DISTRITO DE
SUCUNDURI NO MUNICÍPIO DE APUÍ /AM

- **Objeto da Obra:** Construção de uma escola com 02 salas de aulas de ensino infantil no distrito de Sucundurí, no município de Apuí – Am
- **Nome do Contratado:** Ivanir da Silva ME
- **Local de Execução da Obra:** Br 230, distrito de Sucunduri, Apuí – Am
- **Origem do Recurso:** FUNDEB 30%
- **Modalidade de Licitação Contratada:** Tomada de Preço
- **Número do Processo Licitatório:** 091/2021
- **Data de Início da Obra:** 04/01/2022
- **Data de Fim da Obra:** 05/01/2023
- **Valor Inicial da Obra:** R\$ 445.621,07
- **Supressão de valor:** R\$ 15.414,00
- **Aditivo de valor:** R\$ 22.400,15
- **Valor atualizado do contrato:** R\$ 452.607,22
- **Valor Total Aplicado:** R\$ 452.607,22
- **Percentual total aplicado:** 100%
- **Percentual mensal aplicado:** 12,07%
- **Valor aplicado no mês vigente:** R\$ 76.169,30