



PREFEITURA MUNICIPAL DE APUÍ
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO - SEMOB

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

JUNHO/2023

RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NA ÁREA DO PA RIO JUMA

- **Objeto da Obra:** Contratação de empresa especializada para Recuperação de estradas vicinais na área do PA Rio Juma
- **Nome do Contratado:** ECOAGRO Comercio e Serviços LTDA
- **Local de Execução da Obra:**

VICINAL CONTEMPLADA	EXTENSÃO (KM)
VICINAL NOVO ARIPUANÃ/ESTRADA NOVA	21,49
VICINAL LACERDA	12,22
VICINAL CLÁUDIO LUIZ	12,34
VICINAL PLANALTO	14,16
VICINAL NOVA UNIÃO	13,63
VICINAL NOVA JERUSALÉM	16,41
VICINAL ARIPUANÃ/SULINO	32,92
VICINAL BRASIL NOVO	21,1
TOTAL	144,27

- **Origem do Recurso:**
729 Convênio Federal - Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA)
R\$ 1.383.552,65
729 Convênio Federal MDA - R\$ 9.714.333,66
Recurso Ordinário: R\$ 50.000,0
- **Modalidade de Licitação Contratada:** Concorrência
- **Número do Processo Licitatório:** 085/2020
- **Data de Início da Obra:** 23/07/2021 (ordem de serviço)
- **Data de Fim da Obra:** 25/06/2023 (contrato)
- **Valor Total da Obra:** R\$ 11.147.886,31
- **Valor Total Aplicado:** R\$ 11.147.886,31
- **Percentual total aplicado:** 100%
- **Percentual mensal aplicado:** 50,90%
- **Percentual mensal aplicado:** 5.674.593,01%

CONCLUSÃO DA QUADRA COBERTA DA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO ALVARES CABRAL NO MUNICÍPIO DE APUÍ/AM DISTRITO DE SUCUNDURI

- **Objeto da Obra:** Conclusão da Quadra Coberta da Escola Municipal Pedro Alvares Cabral
- **Nome do Contratado:** Laris Engenharia LTDA
- **Local de Execução da Obra:** BR 230, Distrito de Sucunduri, Apuí - Am



PREFEITURA MUNICIPAL DE APUÍ
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO - SEMOB

- **Origem do Recurso:** Próprio
- **Modalidade de Licitação Contratada:** Tomada de Preço
- **Número do Processo Licitatório:** 059/2022
- **Data de Início da Obra:** 17/11/2022
- **Data de Fim da Obra:** 22/03/2023
- **Valor Total da Obra:** R\$ 977.889,43
- **Valor Total Aplicado:** R\$506.890,74
- **Percentual total aplicado:** 51,84%
- **Percentual mensal aplicado:** 13,09%
- **Valor aplicado no mês vigente:** R\$128.020,28

**CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL NA VILA MATA –
MATA NO MUNICÍPIO DE APUÍ /AM**

- **Objeto da Obra:** Construção de uma escola com 02 (duas) salas de aula de ensino fundamental no km 100, vila Matá Matá
- **Nome do Contratado:** LF Construtora e Terraplenagem EIRELI
- **Local de Execução da Obra:** BR 230, km 100, sentido Humaitá, Apuí-AM
- **Origem do Recurso:** FUNDEB 30%
- **Modalidade de Licitação Contratada:** Tomada de Preço
- **Número do Processo Licitatório:** 092/2021
- **Data de Início da Obra:** 09/02/2022
- **Data de Fim da Obra:** 21/01/2023
- **Valor Total da Obra:** R\$ 450.431,95
- **Valor Total Aplicado:** R\$ 383.321,67
- **Percentual total aplicado:** 85,10%
- **Percentual mensal aplicado:** 9,77%
- **Valor aplicado no mês vigente:** R\$44.007,55

**AMPLIAÇÃO E REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ANÍSIO FERREIRA
DA SILVA NO MUNICÍPIO DE APUÍ – AM**

- **Objeto da Obra:** Ampliação e reforma da unidade básica de saúde Anísio Ferreira da Silva
- **Nome do Contratado:** MS TERRAPLENAGEM EIRELI
- **Local de Execução da Obra:** Rua Dom Pedro, bairro São Sebastião, Apuí/AM
- **Origem do Recurso:**
 1. 735 – SUS/INVESTIMENTO R\$ 161.635,74
 2. Recurso ordinário R\$ 146.627,47
- **Modalidade de Licitação Contratada:** Tomada de Preço
- **Número do Processo Licitatório:** 065/2022
- **Data de Início da Obra:** 03/01/2023
- **Data de Fim da Obra:** 21/01/2023



PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIÍ
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO - SEMOB

- **Valor Total da Obra:** R\$ 308.263,21
- **Valor Total Aplicado:** R\$ 235.230,61
- **Percentual total aplicado:** 76,31%
- **Percentual mensal aplicado:** 22,59%
- **Valor aplicado no mês vigente:** R\$ 69.645,47



PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIÍ
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO - SEMOB