



PREFEITURA MUNICIPAL DE APUÍ
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO - SEMOB

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

JULHO/2023

RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NA ÁREA DO PA RIO JUMA

- **Objeto da Obra:** Contratação de empresa especializada para Recuperação de estradas vicinais na área do PA Rio Juma
- **Nome do Contratado:** ECOAGRO Comercio e Serviços LTDA
- **Local de Execução da Obra:**

VICINAL CONTEMPLADA	EXTENSÃO (KM)
VICINAL NOVO ARIPUANÃ/ESTRADA NOVA	21,49
VICINAL LACERDA	12,22
VICINAL CLÁUDIO LUIZ	12,34
VICINAL PLANALTO	14,16
VICINAL NOVA UNIÃO	13,63
VICINAL NOVA JERUSALÉM	16,41
VICINAL ARIPUANÃ/SULINO	32,92
VICINAL BRASIL NOVO	21,1
TOTAL	144,27

- **Origem do Recurso:**
729 Convênio Federal - Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA)
R\$ 1.383.552,65
729 Convênio Federal MDA - R\$ 9.714.333,66
Recurso Ordinário: R\$ 50.000,0
- **Modalidade de Licitação Contratada:** Concorrência
- **Número do Processo Licitatório:** 085/2020
- **Data de Início da Obra:** 23/07/2021 (ordem de serviço)
- **Data de Fim da Obra:** 25/06/2023 (contrato)
- **Valor Total da Obra:** R\$ 11.147.886,31
- **Valor Total Aplicado:** R\$ 11.147.886,31
- **Percentual total aplicado:** 100%
- **Percentual mensal aplicado:** 50,90%
- **Percentual mensal aplicado:** 5.674.593,01%
- **Não teve pagamento no mês vigente - contrato em aberto aguardando análise do pedido de reajuste solicitado pela empresa.**

CONCLUSÃO DA QUADRA COBERTA DA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO ALVARES CABRAL NO MUNICÍPIO DE APUÍ/AM DISTRITO DE SUCUNDURI

- **Objeto da Obra:** Conclusão da Quadra Coberta da Escola Municipal Pedro Alvares Cabral



PREFEITURA MUNICIPAL DE APUÍ
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO - SEMOB

- **Nome do Contratado:** Laris Engenharia LTDA
- **Local de Execução da Obra:** BR 230, Distrito de Sucunduri, Apuí - Am
- **Origem do Recurso:** Próprio
- **Modalidade de Licitação Contratada:** Tomada de Preço
- **Número do Processo Licitatório:** 059/2022
- **Data de Início da Obra:** 17/11/2022
- **Data de Fim da Obra:** 22/03/2023
- **Valor Total da Obra:** R\$ 977.889,43
- **Valor Total Aplicado:** R\$506.890,74
- **Percentual total aplicado:** 67,49%
- **Percentual mensal aplicado:** 15,66%
- **Valor aplicado no mês vigente:** R\$153.108,32

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS
SANITÁRIAS NO MUNICÍPIO DE APUÍ - AM

- **Objeto da Obra:** Contratação de empresa para implantação de melhorias sanitárias, conforme Convênio FUNASA N° 0056/17, celebrado entre a Fundação Nacional de Saúde – FUNASA e o município de Apuí-AM, registrado no SICONV sob o n° 847913/2017
- **Nome do Contratado:** MS TERRAPLENAGEM EIRELI
- **Local de Execução da Obra:** Apuí-AM
- **Origem do Recurso:**
 1. 722/MS-FNS-Saneamento Básico – R\$ 344.360,43
 2. Recurso ordinário – R\$ 5.000,00
- **Modalidade de Licitação Contratada:** Tomada de Preço
- **Número do Processo Licitatório:** 008/2022
- **Data de Início da Obra:** 23/05/2022
- **Data de Fim da Obra:** 07/03/2023
- **Valor Total da Obra:** R\$ 349.360,43
- **Valor Total Aplicado:** R\$ 58.034,18
- **Percentual total aplicado:** 16,61%
- **Percentual mensal aplicado:** 0%
- **Valor aplicado no mês vigente:** 0

Obs: Obra paralisada – não houve repasse de recuso do Governo Federal.

CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NA VILA MATA – MATA
NO MUNICÍPIO DE APUÍ – AM

- **Objeto da Obra:** Construção de uma unidade básica de saúde na vila Matá Matá, as margens da BR230, km 100, sentido Humaitá
- **Nome do Contratado:** LF Construtora e Terraplenagem EIRELI



PREFEITURA MUNICIPAL DE APUÍ
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO - SEMOB

- **Local de Execução da Obra:** BR 230, km 100, sentido Humaitá, Apuí – Am
- **Origem do Recurso:** Recurso ordinário
- **Modalidade de Licitação Contratada:** Tomada de Preço
- **Número do Processo Licitatório:** 093/2021
- **Data de Início da Obra:** 06/02/2022
- **Data de Fim da Obra:** 21/01/2023
- **Valor Total da Obra:** R\$ 376.983,01
- **Valor Total Aplicado:** R\$ 255.725,82
- **Percentual total aplicado:** 67,83%
- **Percentual mensal aplicado:** 0%
- **Valor aplicado no mês vigente:** R\$0
- **Obs:** não teve pagamento no mês vigente.

**CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL NA VILA MATA –
MATA NO MUNICÍPIO DE APUÍ /AM**

- **Objeto da Obra:** Construção de uma escola com 02 (duas) salas de aula de ensino fundamental no km 100, vila Matá Matá
- **Nome do Contratado:** LF Construtora e Terraplenagem EIRELI
- **Local de Execução da Obra:** BR 230, km 100, sentido Humaitá, Apuí-AM
- **Origem do Recurso:** FUNDEB 30%
- **Modalidade de Licitação Contratada:** Tomada de Preço
- **Número do Processo Licitatório:** 092/2021
- **Data de Início da Obra:** 09/02/2022
- **Data de Fim da Obra:** 21/01/2023
- **Valor Total da Obra:** R\$ 450.431,95
- **Valor Total Aplicado:** R\$ 438707,29
- **Percentual total aplicado:** 97,40%
- **Percentual mensal aplicado:** 12,30%
- **Valor aplicado no mês vigente:** R\$55.383,62

**AMPLIAÇÃO E REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ANÍSIO FERREIRA
DA SILVA NO MUNICÍPIO DE APUÍ – AM**

- **Objeto da Obra:** Ampliação e reforma da unidade básica de saúde Anísio Ferreira da Silva
- **Nome do Contratado:** MS TERRAPLENAGEM EIRELI
- **Local de Execução da Obra:** Rua Dom Pedro, bairro São Sebastião, Apuí/AM
- **Origem do Recurso:**
 1. 735 – SUS/INVESTIMENTO R\$ 161.635,74
 2. Recurso ordinário R\$ 146.627,47
- **Modalidade de Licitação Contratada:** Tomada de Preço
- **Número do Processo Licitatório:** 065/2022



PREFEITURA MUNICIPAL DE APUÍ
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO - SEMOB

- **Data de Início da Obra:** 03/01/2023
- **Data de Fim da Obra:** 21/01/2023
- **Valor Total da Obra:** R\$ 308.263,21
- **Valor Total Aplicado:** R\$ 235.230,61
- **Percentual total aplicado:** 76,31%
- **Percentual mensal aplicado:** 22,59%
- **Valor aplicado no mês vigente:** R\$ 69.645,47

REFORMA DO HOSPITAL EDUARDO E CONSTRUÇÃO DE DUAS GARAGENS
COBERTAS NO MUNICÍPIO DE APUÍ – AM

- **Objeto da Obra:** Reforma do Hospital Eduardo Braga e construção de duas garagens cobertas
- **Nome do Contratado:** LFC DOS SANTOS EIRELI
- **Local de Execução da Obra:** Avenida Amazonas, bairro Comunicação, Apuí/AM
- **Origem do Recurso:**
 1. FES (FTI) 062 – R\$ 446.200,00
 2. FES (FUNDO A FUNDO)
- **Modalidade de Licitação Contratada:** Tomada de Preço
- **Número do Processo Licitatório:** 066/2022
- **Data de Início da Obra:** 06/01/2023
- **Data de Fim da Obra:** 18/06/2023
- **Valor Total da Obra:** R\$ 716.562,73
- **Valor Total Aplicado:** R\$ 378.982,54
- **Percentual total aplicado:** 52,89%
- **Percentual mensal aplicado:** 4,05%
- **Valor aplicado no mês vigente:** R\$ 29.043,90
- **Aditivo de valor:** R\$179.243,54
- **Pagamento aditivo valor:** R\$ 80.651,54
- **Percentual mensal aplicado:** 45%

REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CLÁUDIA PEREIRA DOS SANTOS
DAMACENA. GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE APUÍ,

- **Objeto da Obra:** Reforma da Unidade Básica de Saúde Cláudia Pereira dos Santos Damacena. Gabinete do prefeito municipal de Apuí
- **Nome do Contratado:** Terratech Locações e Construções LTDA
- **Local de Execução da Obra:** Comunidade km 30 Rodovia Estadual AM 174, Apuí/AM
- **Origem do Recurso:** – Fundo Municipal de Saúde
- **Modalidade de Licitação Contratada:** Tomada de Preço
- **Número do Processo Licitatório:** 029/2023



PREFEITURA MUNICIPAL DE APUÍ
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO - SEMOB

- **Data de Início da Obra:** 05/06/2023
- **Data de Fim da Obra:** 02/10/2023
- **Valor Total da Obra:** R\$ 332.535,46
- **Valor Total Aplicado:** R\$ 46493,78
- **Percentual total aplicado:** 13,98%
- **Percentual mensal aplicado:** 13,98%
- **Valor aplicado no mês vigente:** R\$46.493,78

CONSTRUÇÃO DE PORTAIS DE ACESSO A ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE APUÍ – AM, CONFORME CONVÊNIO PLATAFORMA + BRASIL N.º 916414/2021, CELEBRADO ENTRE A UNIÃO, POR INTERMÉDIO DO MINISTÉRIO DA DEFESA E O MUNICÍPIO DE APUÍ – AM.

- **Objeto da Obra:** Construção de portais de acesso a Zona Urbana do Município de Apuí – AM, conforme Convênio Plataforma + Brasil n.º 916414/2021, celebrado entre a União, por intermédio do Ministério da Defesa e o município de Apuí – AM.
- **Nome do Contratado:** Art. Com Engenharia e Construções LTDA inscrita
- **Local de Execução da Obra:**
- **Origem do Recurso:**
 - 1) 026 (Ministério da Defesa)
 - 2) 10 (Recurso Ordinário)
- **Modalidade de Licitação Contratada:** Tomada de Preço
- **Número do Processo Licitatório:** 002/2023
- **Data de Início da Obra:** 05/06/2023
- **Data de Fim da Obra:** 23/05/2024
- **Valor Total da Obra:** R\$ 1.013.763,01
- **Valor Total Aplicado:** R\$ 0
- **Percentual total aplicado:** 0%
- **Percentual mensal aplicado:** 0%
- **Valor aplicado no mês vigente:** R\$0
- **Obs:** Não teve pagamento no mês vigente

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – SUAS – CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, CONFORME CONTRATO DE REPASSE N.º 923848/2021/MCIDADANIA/CAIXA.

- **Objeto da Obra:** Contratação de empresa para estruturação da rede de serviços do Sistema Único de Assistência Social – SUAS – construção de



PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIÍ
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO - SEMOB

Centro de Referência Especializado de Assistência Social - CREAS, conforme Contrato de Repasse n.º 923848/2021/MCIDADANIA/CAIXA

- **Nome do Contratado:** LARIS Engenharia LTDA
- **Local de Execução da Obra:** Rua Paraíba, s/nº, Bairro São Sebastião
- **Origem do Recurso:**
 - 1) 760 Plataforma Mais Brasil (Ministério da Cidadania)
 - 2) 10 (Recurso Ordinário)
- **Modalidade de Licitação Contratada:** Tomada de Preço
- **Número do Processo Licitatório:** 002/2023
- **Data de Início da Obra:** 05/06/2023
- **Data de Fim da Obra:** 23/05/2024
- **Valor Total da Obra:** R\$ 1.013.763,01
- **Valor Total Aplicado:** R\$ 0
- **Percentual total aplicado:** 0%
- **Percentual mensal aplicado:** 0%
- **Valor aplicado no mês vigente:** R\$0
- **Obs:** Não houve pagamento até momento